

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE AYUTLA**

Fecha y Hora: 10/01/2024 22:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física		1634	0	Ejecución físic					0	0%	519.49	31.79%	0%	0%
		Meta financier	4919166	4919166		Ejecución fina	226711	226711	226711.08	226713.62	906846.70	18.43%	3981666	100%	18.43%	100%
310438-CONSERVACION CALLE PARA MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0.12	0.12	0.12	0.14	0.50	4.17%	12	100%	4.17%	100%
		Meta financiera	1919166	1919166	0	Ejecución financiera	23057	23057	23057	23059.35	92230.35	4.81%	1919166	100%	4.81%	100%
302537-MEJORAMIENTO URBANIZACION 1 CALLE, ENTRE 2A. Y 0 AVENIDA, ZONA 1, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1210.50	1210.50	0	Ejecución física	83	83	83	83	332	27.43%	840	69.39%	27.43%	69.39%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	203654	203654	203654.08	203654.27	814616.35	27.15%	2062500	68.75%	27.15%	68.75%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometro	Meta física		2.7150	1	Ejecución físic					0	0%	0.3960	14.59%	0%	0%
		Meta financier	6926845	6926845		Ejecución fina	463451.36	901634.16	584461.31	198390.36	2147937.19	31.01%	6196233.31	0%	31.01%	0%
318967-MEJORAMIENTO CALLE RURAL QUE CONDUCE HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA EL TRIUNFO, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1431	1431	1	Ejecución física			1431	1431	100%	1431	100%	100%	100%	
		Meta financiera	998694	998694	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
314772-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMAVERA, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1431	1431	1	Ejecución física			1431	1431	100%	1431	100%	100%	100%	
		Meta financiera	999890	999890	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
297888-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE LA MONTAÑITA AYUTLA, SAN MARCOS	Metro	Meta física	300	300	1	Ejecución física		120	105	75	300	100%	300	100%	100%	100%
		Meta financiera	1343457	1343457	1	Ejecución financiera	0	537382.80	470209.95	0	1007592.75	75%	1007592.75	75%	75%	75%
232189-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DE UN TRAMO EN URBANIZACION EL TRIUNFO, AYUTLA, SAN MARCOS.	Metro	Meta física	310	310	0	Ejecución física	63.25				63.25	20.4%	310	100%	20.4%	100%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera	224200	0	0	0	224200	20.38%	1099200	99.93%	20.38%	99.93%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE AYUTLA**

Fecha y Hora: 10/01/2024 22:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
302534-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE UN TRAMO EN 4TO. CALLEJON, COLONIA SANTA FE, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%
		Meta financiera	562470	562470	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	562470	100%	0%	100%
287171-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA LOS PINOS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro	Meta física	174	174	0	Ejecución física					0	0%	174	100%	0%	100%
		Meta financiera	868000	868000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	867998	100%	0%	100%
302529-MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO RIGIDO EN 11 CALLE ENTRE 4A. Y 5A. AVENIDA, ZONA 3, COLONIA LA VERDE, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro	Meta física	192	192	0	Ejecución física					0	0%	192	100%	0%	100%
		Meta financiera	849775	849775	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	849775	100%	0%	100%
302525-MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO FRAGUADO MEJORADO CASERIO VARSOVIA AYUTLA, SAN MARCOS	Metro	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	780000	780000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
302532-MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO FRAGUADO MEJORADO, CASERIO SAN MANUEL, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro	Meta física	142	142	0	Ejecución física	45	75		22	142	100%	142	100%	100%	100%
		Meta financiera	460000	460000	0	Ejecución financiera	125000	250000	0	84139	459139	99.81%	459139	99.81%	99.81%	99.81%
303489-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM LINCOLN, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	587.50	587.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	197500	197500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
302935-MEJORAMIENTO CALLE DE UN TRAMO EN COLONIA EL ESFUERZO, CALLE DE LA MUJER AYUTLA, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	100	100%	0%	100%
		Meta financiera	290000	290000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	290000	100%	0%	100%
310413-APOYO A LA EDUCACION Y MANTENIMIENTO (2023) DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0.25	0.25	0.25	0.25	1	8.33%	6	50%	8.33%	50%
		Meta financiera	637600	637600	0	Ejecución financiera	22801.47	22801.47	22801.47	22801.47	91205.88	14.3%	300151.44	47.08%	14.3%	47.08%
310553-CONSERVACION A LA SALUD Y PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, AYUTLA, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0.82	0.82	0.82	0.82	3.28	27.33%	7.78	64.83%	27.33%	64.83%
		Meta financiera	1181500	1181500	0	Ejecución financiera	91449.89	91449.89	91449.89	91449.89	365799.56	30.96%	759907.12	64.32%	30.96%	64.32%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE AYUTLA**

Fecha y Hora: 10/01/2024 22:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		3330	0	Ejecución física					0	0%	1511	45.38%	0%	0%
		Meta financiera	1977575	1977575		Ejecución fina	26636.10	26636.10	26636.10	26636.10	106544.40	5.39%	3219713.96	100%	5.39%	100%
280504-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y TANQUE METALICO EN COLONIA EDGAR ANIBAL DE LEON AYUTLA, SAN MARCOS	Familia	Meta física	750	750	1	Ejecución física					0	0%	750	100%	0%	100%
		Meta financiera	1313038.96	1313038.96	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1313038.96	100%	0%	100%
279187-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA ZANJON EL TIESTO, AYUTLA, SAN MARCOS	Familia	Meta física	750	750	1	Ejecución física					0	0%	750	100%	0%	100%
		Meta financiera	629100	629100	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	629100	100%	0%	100%
311738-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , URBANIZACION LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Familia	Meta física	1806	1806	1	Ejecución física				812.70	812.70	45%	812.70	45%	45%	45%
		Meta financiera	3437868.04	3437868.04	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
310366-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (2023) DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0.25	0.25	0.25	0.25	1	8.33%	12	100%	8.33%	100%
		Meta financiera	1277575	1277575	0	Ejecución financiera	26636.10	26636.10	26636.10	26636.10	106544.40	8.34%	1277575	100%	8.34%	100%
302548-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA SAN ANTONIO, AYUTLA, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE AYUTLA**

Fecha y Hora: 10/01/2024 22:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física		9000	0	Ejecución físic					0	0%	6000	66.67%	0%	0%
		Meta financier	256800	256800		Ejecución fina	14262.25	14262.25	14262.25	14262.25	57049	22.22%	256800	100%	22.22%	100%
310407-CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANO Y RURAL, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	0.50	2	16.67%	12	100%	16.67%	100%
		Meta financiera	256800	256800	0	Ejecución financiera	14262.25	14262.25	14262.25	14262.25	57049	22.22%	256800	100%	22.22%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE AYUTLA**

Fecha y Hora: 10/01/2024 22:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física		120	0	Ejecución física					0	0%	80	66.67%	0%	0%
		Meta financiera	9631607.34	9631607.34		Ejecución fina	157107.94	157107.94	167107.94	816007.94	1297331.76	13.47%	5735932.33	100%	13.47%	100%
248881-CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y CULTURAL (ESTRUCTURAS), CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	433	433	0	Ejecución física					0	0%	433	100%	0%	100%
		Meta financiera	100850	100850	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	100850	100%	0%	100%
310571-APOYO A LA CULTURA DESARROLLO Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0.25	0.25	0.25	0.25	1	8.33%	6	50%	8.33%	50%
		Meta financiera	562000	562000	0	Ejecución financiera	15350	15350	15350	15350	61400	10.93%	141325	25.15%	10.93%	25.15%
310418-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2023) DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	2	3	7	58.33%	12	100%	58.33%	100%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	100000	100000	110000	133900	443900	73.98%	600000	100%	73.98%	100%
302928-MEJORAMIENTO EDIFICIO EN POLIDEPORTIVO EN 2A. CALLE Y 0 AVENIDA, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1324	1324	0	Ejecución física				222	222	16.77%	222	16.77%	16.77%	16.77%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	625000	625000	15.63%	625000	15.63%	15.63%	15.63%
310433-CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS (2023) EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0.25	0.25	0.25	0.25	1	8.33%	12	100%	8.33%	100%
		Meta financiera	1827000	1827000	0	Ejecución financiera	41757.94	41757.94	41757.94	41757.94	167031.76	9.14%	1826999.99	100%	9.14%	100%
AMPLIACION PARQUE CON EQUIPAMIENTO URBANO, ALDEA EL TRIUNFO, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	390000	390000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	390000	100%	0%	100%
310425-CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ECOLOGICO CANOPY DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA CENTRO POLIDEPORTIVO, EN 2DA. CALLE Y 0 AVENIDA, CIUDAD TECUN UMAN, AYUTLA, SAN MARCOS.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	2051757.34	2051757.34	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2051757.34	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE AYUTLA**

Fecha y Hora: 10/01/2024 22:11

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Población guatemalteca adyacente o en áreas protegidas beneficiadas por el uso sostenible de los recurso	Persona	Meta física		12	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	100000	100000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
310421-CONSERVACION REFORESTACION (VIVERO) MUNICIPAL (2023) EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal